

質 疑 回 答 書

契約名： 林業試験場1号庁舎計画改修工事(第1期)
入札日： 令和 5 年 6 月 20 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	作業の規制等(時間及び曜日等)があるのであればご教示願います。	原則、平日は午前8時45分から午後5時30分の時間帯で工事をお願いします。 土曜日、日曜日及び祝日は休業となりますので、工事作業は状況判断となります。 試験場業務に支障をきたす作業(停電など)は事前協議をしていただくこととなります。
2	内訳庁舎屋上防水にたてどい洗浄とありますが、どの程度の洗浄と考えていますか。 ご教示願います。	MAX70Kg/cm ² 、100L/mとしてください。
3	A-17図で仮囲い84mとありますが、この範囲内で仮設事務所等を設置する為のスペース と考えて宜しいでしょうか。又、その他貸して頂ける場所はあるのでしょうか。ご教示願 います。	よろしいです。 その他の場所につきましては、施設管理者との協議となります。
4	国旗掲揚ポールの仕様が不明です。 ご教示願います。	既設の国旗掲揚ポールの仕様は、L=5580:2本、L=6320:1本、共にスチール製、 ロープ式となります。 新設の国旗掲揚塔は、工事数量総括表を確認願います。
5	A-07においてドラフトチャンパー排気塔詳細図に既存ガリ撤去の上アルミパネル新設とありま すが内訳にありません。どちらを正といたしますか。 ご教示願います。	工事数量総括表を正とします。
6	A-10建具図と内訳の数量に違いがあります。どちらを正と致しますか。ご教示願いま す。	工事数量総括表を正とします。 AW-5について、建具表に反映されておりましたので、図面を修正いたしま す。
7	M-06図において水中ポンプの台数が内訳と相違があります。どちらを正と致しますか。 ご教示願います。	工事数量総括表を正とします。
8	機械設備工事において少量のコンクリート打設工事があります。配合が不明です。ご教示 願います。	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版第2編4. 4. 1(ア)(a)により、18N/mm ² 、スランプ15とし、施工に先立 ち、調合表を提出願います。